

Cronoprogramma delle attività


Prefabbricato Povegliano


01/02/2016 - 31/03/2016 (60 gg)

(venerdì 27 novembre 2015)

	01/02/2016	04/02/2016	07/02/2016	10/02/2016	13/02/2016	16/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	02/03/2016	05/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	17/03/2016	20/03/2016	23/03/2016	26/03/2016	29/03/2016	31/03/2016			
ALLESTIMENTO CANTIERE	01/02/2016 - 02/02/2016																					2		
OPERE DI SCAVO	02/02/2016 - 04/02/2016																					3		
GETTO MAGRONE	05/02/2016 - 05/02/2016																					1		
FONDAZIONI STRUTTURA PREFABBRICATA (ARMATURA E GETTI IN CLS)			05/02/2016 - 25/02/2016																			21		
POSA STRUTTURA PREFABBRICATA											25/02/2016 - 27/03/2016													32
REINTERRO PLINTI E FONDAZIONI																					28/03/2016 - 29/03/2016		2	
SMOBILIZZO CANTIERE																					30/03/2016 - 31/03/2016		2	

Legenda

 Attività non ancora assegnate alle imprese

 Attività già eseguite